

План
подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г.
 в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024
 в МБОУ «Гимназия №11»

№ п/п		ул. Владимира Ленина, 139	ул. Ильи Мухачева, 17/1	пер. Телеграфный, 25а
1. Общие сведения по объекту				
1.1	Год постройки, ввода в эксплуатацию	1993	1981	1964
1.2	Муниципальное образование	школа	детский сад	детский сад
1.3	Общая площадь объекта, м ²	8705,2	2594,2	3306
1.4	Отапливаемый объем, м ³	30486	7312	6921
1.5	Единая теплоснабжающая организация	СГК-Алтай	СГК-Алтай	СГК-Алтай
1.6	Материал стен	кирпич	кирпич	кирпич
1.7	Наличие подвала	имеется	имеется	имеется
1.8	Наличие чердака	имеется	отсутствует	имеется
1.9	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	2015	-	1992
1.10	Наличие приборов учета тепловой энергии	имеется	имеется	имеется
2. Инженерные системы и оборудование объекта				
2.1	Тепловой ввод	имеется	имеется	имеется
2.2	Тип системы теплоснабжения	закрытая	закрытая	закрытая
2.3	Наличие циркуляции ГВС	нет	есть	нет
2.4	Материал трубопроводов	сталь (ВГП)	сталь (ВГП)	сталь (ВГП)
2.5	Водопроводный ввод	имеется	имеется	имеется
2.6	Материал трубопроводов	сталь (ВГП)	сталь (ВГП)	сталь (ВГП)

№ п/п		ул. Владимира Ленина, 139	ул. Ильи Мухачева, 17/1	пер. Телеграфный, 25а
2.7	Электрический ввод	имеется	имеется	имеется
2.8	Наличие прибора учета электроэнергии	имеется	имеется	имеется
2.9	Система приточно- вытяжной вентиляции	имеется	имеется	имеется
3. Схема подачи ресурса на объект				
3.1	теплоснабжение	централизованная	централизованная	централизованная
3.2	водоснабжение	централизованная	централизованная	централизованная
3.3	водоотведение	централизованная	централизованная	централизованная
3.4	электроснабжение	централизованная	централизованная	централизованная
4. Мероприятия организационного и технического характера				
4.1	Проведение визуального осмотра объекта систем отопления и водоснабжения	16-17 июня 2025г	18-19 июня 2025г	20-23 июня 2025г
4.2	Проведение визуального осмотра и ревизия эlevatorных узлов	17-19 июня 2025г	19-20 июня 2025г	24 июня 2025г
4.3	Проверка наличия термометров на эlevatorных узлах	19 июня 2025г	20 июня 2025г	24 июня 2025г
4.4	Проверка (осмотр) запорной арматуры	25 июня 2025г	26 июня 2025г	27 июня 2025г
4.5	Герметизация ввода тепловой сети в здание	1-4 июля 2025г	7-9 июля 2025г	14-1 июля 2025г
4.6	Организация и проведение периодической проверки узла учета	по согласованию	по согласованию	по согласованию
4.7	Установка регулятора температуры на ГВС	21.07.2025г	-	22.07. 2025г
4.8	Промывка и опрессовка сетей и внутренних отопительных систем	01.08.2025г	04.08. 2025г	04.08. 2025г
4.9	Составление и подписание актов промывки и опрессовки	02.08. 2025г	05.08. 2025г	05.08. 2025г
4.10	Обеспечение освещения помещений подвала	регулярно	регулярно	регулярно
4.11	Проведение обследования	16-20 июня 2025г	14-17 июля 2025г	14-17 июля 2025г

№ n/n		ул. Владимира Ленина, 139	ул. Ильи Мухачева, 17/1	пер. Тел еграфный. 25а
	вентиляционных каналов			
5.Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания				
5.1	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя	Срок выполнения: до 29.08. 2025 г.	Срок выполнения: 29.08. 2025 г.	Срок выполнения: 29.08. 2025 г.
5.2	Ремонт отмостки	Срок выполнения: до 30.09.2025	Срок выполнения: до 30.09.2025	Срок выполнения: до 30.09.2025
5.3	Составление и подписание акта осеннего осмотра здания	01.10.2025	02.10.2025	03.10.2025